



ประกาศ อบต.อาโพน

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๘/๕ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ และ ๑๔ กำหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตาม

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๘/๕ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ และ ๑๔ องค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณการใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน ดังนี้

ก. วิสัยทัศน์

ตำบลเกษตรอินทรีย์ นำวิถีชุมชนเข้มแข็ง อนุรักษ์แหล่งภูมิปัญญา สาธารณูปโภคทั่วถึง

ข. พันธกิจ

๑. ส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎรการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาการประกอบอาชีพ อุตสาหกรรมในครัวเรือน ผลิตภัณฑ์ OTOP
๒. ส่งเสริมสุขภาพ พละนามัยของราษฎรการควบคุมป้องกันโรคติดต่อโรคระบาดและส่งเสริมขยายโอกาสทางการศึกษาของเด็ก เยาวชนตำบลอาโพนให้ทั่วถึง
๓. ส่งเสริมให้ราษฎรได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ชัดเจน รวดเร็วทันเหตุการณ์
๔. จัดให้มีการก่อสร้าง ปรับปรุงบำรุงรักษางานโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำอย่างทั่วถึง
๕. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ดันน้ำ ลำธารตลอดจนการควบคุมมลภาวะ
๖. สงเคราะห์ ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ ๖ ยุทธศาสตร์ดังนี้

๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการและการพัฒนาแหล่งน้ำ
๒. การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
๓. การพัฒนาสาธารณสุข
๔. การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมการกีฬาและนันทนาการ
๕. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๖. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ง. การวางแผน


อบต.อาโพนได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยผ่านการมี

ส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคมการประชุมกรรมการชุมชนเพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา ๔ ปี ต่อไป


อบต.อาโพนได้ประกาศใช้แผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ดังนี้

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๑		๒๕๖๒		๒๕๖๓		๒๕๖๔	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการและการพัฒนาแหล่งน้ำ	๓๒๗	๕๐๐,๑๘๙,๐๐๐	๓๒๙	๕๐๐,๓๕๗,๕๐๐	๓๒๖	๔๙๙,๗๔๙,๐๐๐	๓๒๖	๔๙๙,๗๙๐,๐๐๐
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	๕๑	๑๗,๒๓๖,๐๐๐	๕๒	๑๗,๒๕๐,๐๐๐	๕๒	๑๗,๒๕๐,๐๐๐	๕๒	๑๗,๒๕๐,๐๐๐
การพัฒนาสาธารณสุข	๑๙	๒,๑๘๐,๐๙๕	๕๔	๒,๔๕๒,๒๐๕	๒๐	๒,๒๑๐,๐๙๕	๒๐	๒,๒๑๐,๐๙๕
การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ	๔๕	๑๑,๖๙๐,๐๐๐	๓๐	๕,๔๙๗,๐๐๐	๓๐	๕,๔๙๗,๐๐๐	๓๐	๕,๔๙๗,๐๐๐
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	๒๙	๕,๑๗๕,๐๐๐	๔๗	๑๖,๗๔๖,๐๐๐	๔๗	๑๖,๗๔๖,๐๐๐	๔๗	๑๖,๗๔๖,๐๐๐
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๑	๑,๖๓๕,๐๐๐.๐๐	๑๑	๑,๖๓๕,๐๐๐	๑๑	๑,๖๓๕,๐๐๐	๑๑	๑,๖๓๕,๐๐๐
รวม	๔๘๒	๕๓๘,๑๐๕,๐๙๕.๐๐	๕๒๓	๕๔๓,๙๓๗,๗๐๕	๔๘๖	๕๔๓,๐๘๗,๐๙๕	๔๘๖	๕๔๓,๑๒๘,๐๙๕.๐๐

แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการการจัดทำแผน ๔ ปี
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์



**แผนภูมิแสดงมูลค่าโครงการการจัดทำแผน ๕ ปี
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์**




จ. การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหารได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน ๕๘ โครงการ งบประมาณ ๒๑,๗๗๗,๘๗๐ บาท และครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ งบประมาณ ๑๓,๐๐๐ บาท สามารถ จำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้


ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการและการพัฒนาแหล่งน้ำ	๒๘	๖,๖๑๙,๔๐๐
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	๑๐	๗,๓๑๐,๐๐๐
การพัฒนาสาธารณสุข	๖	๕๗๐,๐๐๐
การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมการกีฬาและนันทนาการ	๑๕	๕,๙๖๘,๔๗๐
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	๖	๑,๒๖๐,๐๐๐
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓	๕๐,๐๐๐
รวม	๖๘	๒๑,๗๗๗,๘๗๐

ครุภัณฑ์	จำนวน	งบประมาณ
ครุภัณฑ์ต่างๆ	๒	๑๘,๖๐๐

แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์



แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์



รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.อาโพน และโครงการที่ได้รับเงินจัดสรรเพื่อดำเนินการ มีดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการและการพัฒนาแหล่งน้ำ

	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน
๑.	ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง (วัสดุไฟฟ้า)	รายได้อื่น ๆ	๘๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว (๗๙,๒๔๖)
๒.	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านครูวัชรินทร์ แก้ว ดี ไปทางบ้านนายสุบิน ภูริเพชรหมู่ที่ ๑	รายได้อื่น ๆ	๒๙๗,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว (๒๙๓,๖๐๐)
๓.	ปรับปรุงถนนดินเสริมหินคลุกสายนาตราด หมู่ที่ ๑	รายได้อื่น ๆ	๒๕๐,๕๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๔.	ก่อสร้างถนน คสล.สายทางบ้านนายรัตน์ แก้วดี ไปทางบ้านนายวิ สุตาใส หมู่ที่ ๒	รายได้อื่น ๆ	๕๔๗,๖๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๕.	ก่อสร้างถนน คสล. สายทางโรงเรียน ตชด. บ้านชำปะโต ไปทางบ้านผักไหมบ้านอาโพน หมู่ที่ ๓	รายได้อื่น ๆ	๔๕๐,๘๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๖.	ก่อสร้างถนน คสล. สายทางบ้านนายจุม โอด สวย หมู่ที่ ๓	รายได้อื่น ๆ	๙๘,๙๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๗.	ก่อสร้างถนน คสล.สายทางบ้าน นายทูล อินทร์หอม หมู่ที่ ๔	รายได้อื่น ๆ	๒๑๓,๙๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๘.	ปรับปรุงถนนลาดยางให้เป็นถนน คสล. สาย กลางหมู่บ้านฝั่งทิศตะวันตก หมู่ที่ ๔	รายได้อื่น ๆ	๓๓๔,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๙.	ก่อสร้างถนน คสล.สายทาง จากบ้านนายบุญ ลี พันธุ์สิริ ไปทาง ศพด.บ้านจารย์ (หนอง ปรือ) หมู่ที่ ๕	รายได้อื่น ๆ	๓๐๙,๙๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๐.	ก่อสร้างถนน คสล.สายทางบ้านนางสุพรรณ อำภา หมู่ที่ ๕	รายได้อื่น ๆ	๑๓๓,๓๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๑.	ปรับปรุงถนนดิน (เสริมหินคลุก) สายทาง บ้านนายเคย รักยิ่ง ไปทาง ห้วยตาลวก หมู่ที่ ๕	รายได้อื่น ๆ	๑๐๖,๔๐๐	ดำเนินการแล้ว (๑๐๖,๒๐๐)
๑๒.	ก่อสร้างทางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖	รายได้อื่น ๆ	๓๒๕,๕๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๓.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหน้า ศาลากลางหมู่บ้านไปทางคลองส่งน้ำ ชลประทาน หมู่ที่ ๖	รายได้อื่น ๆ	๒๒๔,๕๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๔.	ก่อสร้างถนน คสล. สายทางบ้านนางเงิน สมบูรณ์ทรัพย์ ไปทาง บ้านนายรำ สมอรัมย์ หมู่ที่ ๗	รายได้อื่น ๆ	๑๑๕,๔๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการและการพัฒนาแหล่งน้ำ (ต่อ)

	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน
๑๕	ก่อสร้างถนน คสล.สายทางบ้านนายมี อุดสวย ไป ทาง บ้านนายสมพร พรหมชาติ หมู่ที่ ๗	รายได้อื่น ๆ	๒๓๓,๖๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๖	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (ขยายท่อเมน) หมู่ ที่ ๗	รายได้อื่น ๆ	๑๙๙,๓๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๗	ก่อสร้างหอดึงสูงระบบประปาบาดาลบ้านโคก สะอาด หมู่ที่ ๘	รายได้อื่น ๆ	๒๙๖,๘๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๘	ปรับปรุงถนนลูกรังเสริมหินคลุกพร้อมวางท่อลอด คอนกรีตสายห้วยสโหนกไปพื้นที่การเกษตรทาง ทิศเหนือ หมู่ที่ ๘	รายได้อื่น ๆ	๒๕๒,๕๐๐	ดำเนินการแล้ว (๒๕๒,๐๐๐)
๑๙	ปรับปรุงถนนดินเสริมหินคลุกเป็นถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายทางบ้านไกรสรพัฒนา ไปทาง ป่าช้าบ้านไกรสร พัฒนา หมู่ที่ ๙	รายได้อื่น ๆ	๒๔๓,๔๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒๐	ปรับปรุงถนนดินเสริมหินคลุกเป็นถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายทางบ้านไกรสรพัฒนา ไปทาง หนองเกาะ หมู่ที่ ๙	รายได้อื่น ๆ	๓๐๖,๒๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒๑	ก่อสร้างทางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐	รายได้อื่น ๆ	๒๙๗,๓๐๐	ดำเนินการแล้ว (๒๙๗,๐๐๐)
๒๒	ปรับปรุงถนนดินเสริมหินคลุกสายทางบ้านนายลำ อ้อมแก้ว หมู่ที่ ๑๐	รายได้อื่น ๆ	๑๕๘,๔๐๐	ดำเนินการแล้ว (๑๕๘,๒๐๐)
๒๓	ปรับปรุงถนนดินเสริมหินคลุกสายทางบ้านนางมลิ นทร์ มนทอง ไปทางบ้านนางกุสาวดี ยอดไส หมู่ ที่ ๑๐	รายได้อื่น ๆ	๙๔,๑๐๐	ดำเนินการแล้ว (๙๔,๐๐๐)
๒๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ซอย ๑๐ จากบ้านนายสุรินทร์ สุขรอบ ไปทาง สุดซอย บ้านนายสุพันธ์ เงามาม หมู่ที่ ๑๑	รายได้อื่น ๆ	๑๓๓,๓๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางซอย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านรุน ไปทาง บ้านนายพันธ์ ยอดอาจ หมู่ที่ ๑๑	รายได้อื่น ๆ	๒๐๘,๓๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒๖	ก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในหมู่บ้านโพธิ์ใหญ่ หมู่ที่ ๑๑	รายได้อื่น ๆ	๑๒๘,๖๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒๗	ปรับปรุงถนนดินเสริมหินคลุกสายทางจากสระ น้ำบ้านโพธิ์ใหญ่ไปทางคลอง นพค.๕๔ หมู่ที่๑๑	รายได้อื่น ๆ	๗๙,๘๐๐	ดำเนินการแล้ว (๗๙,๖๐๐)
๒๘	ซ่อมแซมถนนภายในพื้นที่ตำบลอาโพน(ซ่อมแซม และบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติ)	รายได้อื่น ๆ	๕๐๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว (๓๒๘,๕๐๐)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน
๑.	บริหารจัดการภัยพิบัติชุมชน	รายได้อื่น ๆ	๓๕,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว (๓๔,๘๐๐)
๒.	ป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจร	รายได้อื่น ๆ	๔๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว (๓๙,๖๕๐)
๓.	วัคซีนป้องกันเด็กงมน้ำ	รายได้อื่น ๆ	๕๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว (๕๐,๐๐๐)
๔.	ส่งเสริมอาชีพ	รายได้อื่น ๆ	๕๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๕.	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเศรษฐกิจพอ เพียง	รายได้อื่น ๆ	๑๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๖.	ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร	รายได้อื่น ๆ	๑๕,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๗.	สร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ (เบี้ยยัง ชีพผู้สูงอายุ)	รายได้อื่น ๆ	๕,๒๐๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว (๖,๓๓๖,๓๐๐)
๘.	สนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการ หรือทุพพลภาพ (เบี้ยยังชีพคนพิการ)	รายได้อื่น ๆ	๑,๘๐๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว (๑,๖๔๐,๐๐๐)
๙.	มอบเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ติดเชื้อ HIV. (เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์)	รายได้อื่น ๆ	๑๐๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว (๙,๐๐๐)
๑๐.	สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ตามโครงการขอรับ เงินอุดหนุนในการให้การสงเคราะห์แก่ราษฎรที่ประสบ ความทุกข์ยากเดือดร้อนและผู้ด้อยโอกาสตลอดทั้ง ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	รายได้อื่น ๆ	๑๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข

	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน
๑.	เพิ่มศักยภาพทีมงานเคลื่อนที่เร็ว SRRT เครือข่าย ระดับตำบลอาโพน	รายได้อื่น ๆ	๓๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๒.	ป้องกันและแก้ไขโรคไข้เลือดออก	รายได้อื่น ๆ	๕๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว (๓๘,๐๐๐)
๓.	อบรมเพศศึกษาและการแก้ไขปัญหาท้องก่อนวัย อันควร	รายได้อื่น ๆ	๑๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๔.	โครงการสัตว์ปลอดภัยคนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้าตาม พระปณิธาน ศดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	รายได้อื่น ๆ	๓๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว (๓๙,๒๐๐)

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข (ต่อ)

	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน
๕.	พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินภายในตำบล	รายได้อื่นๆ	๓๐๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว (๙๖,๐๐๐)
๖.	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล อาโพน	รายได้อื่นๆ	๑๕๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว (๑๕๐,๐๐๐)

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาศาสนาวัฒนธรรมการกีฬาและนันทนาการ

	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน
๑.	พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา	รายได้อื่น ๆ	๓๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๒.	วันแม่แห่งชาติ	รายได้อื่น ๆ	๓๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว
๓.	วันเด็กแห่งชาติ	รายได้อื่น ๆ	๕๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว (๕๐,๐๐๐)
๔.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา	รายได้อื่น ๆ	๑,๗๗๗,๙๐๐	ดำเนินการแล้ว (๑,๗๑๓,๗๐๐)
๕.	จัดหาอาหารเสริมนม (ค่าอาหารเสริมนม)	รายได้อื่น ๆ	๑,๕๐๔,๕๗๐	ดำเนินการแล้ว (๑,๔๖๐,๖๙๗.๘๐)
๖.	กีฬาต้านยาเสพติด " อาโพ่นเกมส์ "	รายได้อื่น ๆ	๒๐๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว (๒๔๔,๖๐๙)
๗.	ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันระดับต่างๆ	รายได้อื่น ๆ	๓๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๘.	จัดหาวัสดุกีฬา	รายได้อื่น ๆ	๘๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว (๗๙,๖๕๐)
๙.	สืบสานประเพณีแซนโฎนตา	รายได้อื่น ๆ	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว (๔,๓๐๐)
๑๐.	สืบสานประเพณีสามัคคีสามเษตรวัน สงกรานต์ วันสูงอายุ	รายได้อื่น ๆ	๕๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๑.	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน สำหรับเด็ก นักเรียนของโรงเรียน (สพฐ.สร.๓) ภายในเขต บริการองค์การบริหารส่วนตำบลอาโพ่น	รายได้อื่น ๆ	๒,๑๓๖,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว (๑,๓๑๓,๖๔๐)
๑๒.	โรงเรียนบ้านอาโพ่น โครงการฝึกอาชีพให้นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ และมีธยมศึกษาปีที่ ๒	รายได้อื่น ๆ	๒๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาศาสนาวัฒนธรรมการกีฬาและนันทนาการ (ต่อ)

	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน
๑๓.	โรงเรียนบ้านสระแระ โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม "ค่ายพุทธบุตร" นักเรียนโรงเรียนบ้าน สระแระ	รายได้อื่น ๆ	๒๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๔.	โรงเรียน ตชด.บ้านชำปะโตโครงการอบรมค่าย คุณธรรม จริยธรรม	รายได้อื่น ๆ	๑๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๕.	โรงเรียน ตชด.บ้านรุนโครงการอบรมค่าย คุณธรรม จริยธรรม	รายได้อื่น ๆ	๑๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ

๕. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน
๑.	ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	รายได้อื่น ๆ	๒๕,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว (๒๔,๙๙๘)
๒.	จัดการเลือกตั้งและส่งเสริมการจัดการเลือกตั้งใน ระดับต่างๆ	รายได้อื่น ๆ	๑,๐๐๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๓.	เตรียมการรับ-ส่งเสด็จฯ	รายได้อื่น ๆ	๒๐๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๔.	วันท้องถิ่นไทย	รายได้อื่น ๆ	๑๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว (๘,๒๕๐)
๕.	จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	รายได้อื่น ๆ	๑๕,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ
๖.	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดเก็บภาษี	รายได้อื่น ๆ	๑๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว (๓,๒๔๐)

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน
๑.	โครงการตามพระราชเสาวนีย์	รายได้อื่น ๆ	๑๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว (๓,๓๐๐)
๒.	ส่งเสริมการคัดแยกขยะในครัวเรือน	รายได้อื่น ๆ	๑๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว (๕๐๐)
๓.	ชุมชนน่าอยู่น่ามอง	รายได้อื่น ๆ	๓๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ

๗. รายการรุ้งกัน

	โครงการ	แหล่งที่มา งบประมาณ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน
๑.	โต๊ะสำนักงาน (คลัง)	รายได้อื่น ๆ	๑๓,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว (๑๒,๙๘๐)
๒.	อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (smart card reader)	รายได้อื่น ๆ	๑๓,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว (๕,๖๐๐)

๘. ผลการดำเนินงาน

จำนวนโครงการในแผนทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีทั้งสิ้น
ได้รับการอนุมัติงบประมาณทั้งสิ้น
ครุภัณฑ์ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ
โครงการที่ได้ดำเนินการแล้ว
โครงการที่ได้รับงบประมาณแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ

จำนวน ๕๒๓ โครงการ
จำนวน ๖๘ โครงการ
จำนวน ๒ รายการ
จำนวน ๓๒ โครงการ
จำนวน ๓๖ โครงการ

คิดเป็นร้อยละของโครงการที่ได้รับงบประมาณ	ร้อยละ	๑๓.๐๐%
คิดเป็นร้อยละของโครงการที่ได้ดำเนินการ	ร้อยละ	๕.๙๓%
เมื่อเทียบกับจำนวนโครงการทั้งหมด		
คิดเป็นร้อยละของโครงการที่ได้ดำเนินการ	ร้อยละ	๔๕.๕๘%
เมื่อเทียบกับโครงการที่ได้งบประมาณ		

๙. ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

๑. ข้อจำกัดในการเบิกจ่ายตามระเบียบต่างๆ ทำให้การดำเนินงานไม่คล่องตัวเท่าที่ควร
๒. โครงการในแผนมีจำนวนมากแต่งบประมาณมีน้อยทำให้ความสำเร็จของแผนสำเร็จได้น้อย
๓. ปัญหาการประสานงานในการส่งงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๔. ควรดำเนินการโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานภายในปีงบประมาณ
๕. การดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐานในการส่งมอบงานเพื่อตรวจรับควรทำความเข้าใจความสะอาดงานก่อนการตรวจรับด้วย
๖. ในการทำงานถนนที่ต่อเนื่องในปีถัดไป งานเก่าที่ทำสโลบปูนไว้ควรเอาส่วนนี้ออกก่อนแล้วจึงเทงาน ป้องกันงานแตก

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอาโพนทราบเพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป



(นายตุ้ย กล้วยทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาโพน